



1 Anmeldung für	2 Nutzungsart	3 Heizfläche
<input type="checkbox"/> Zählereinbau	<input type="checkbox"/> EFH mit / ohne Einliegerwohnung	mit _____ m ³
<input type="checkbox"/> Zählerausbau Nr. _____	<input type="checkbox"/> Gewerbe Art, _____	mit _____ m ³
<input type="checkbox"/> Zählerwechsel Nr. _____	<input type="checkbox"/> MFH mit _____ WE (Zentralversorgung)	mit _____ m ³
<input type="checkbox"/> Unterteilung	<input type="checkbox"/> MFH mit _____ WE (Einzelversorgung)	mit _____ m ³
<input type="checkbox"/> Zusammenlegung	<input type="checkbox"/> Fußbodenheizung	
<input type="checkbox"/> Anlagenänderung	<input type="checkbox"/> Heizkörper	
<input type="checkbox"/> Wiederinbetriebnahme		

4 Kundenanlage	5 Rechnungsanschrift
----------------	----------------------

Name, Vorname/Firma

Name, Vorname/Firma

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Anlagenbezeichnung (Erdg. 1.OG links, rechts)

Telefon, Handy, Email

6 Es sind installiert

Jahreswärmebedarf Q_b gemäß Berechnung EnEV	= _____ kWh
Trinkwassererwärmung Q_{tw}	= _____ kWh
Heizlast = Jahresheizwärmebedarf $Q_h / 1750 B_h$	= _____ kWh

7 Qualitätssicherung

Heizlast wird raumweise berechnet! Vorgabe: Heizflächenleistung gemäß der Heizlast	Systemtemperatur als Berechnungsgrundlage 60°C/40°C oder _____
Heizlast nicht berechnet! Annahme: Heizlast des Raumes gleich der Leistung der /des Heizkörpers	
Anlage gespült nach DIN EN 14336 (Ventile müssen geöffnet sein) Ja Nein	Wasseraufbereitung nach VDI-Richtlinie 2035 Ja Nein
Druckhaltung geprüft (Funktion und Größe des Ausdehnungsgefäß) Ja Nein	Heizkörperventile nach Berechnung eingestellt Ja Nein
Verteiler für Fußbodenheizung nach Berechnung eingestellt Ja Nein	Differenzdruckregler vorhanden / eingestellt Ja Nein
Berechnete Förderhöhe der Pumpe eingestellt Ja Nein	Regelung nach Berechnungsgrundlage eingestellt Ja Nein
Hydr. Abgleich wurde durchgeführt. Unterlagen/Berechnungen sind nach VOB/DIN 18380 beigelegt. Ja Nein	

8 Es sind installiert	9 Fertigstellung der Nahwärmanlage
-----------------------	------------------------------------

Die Ausführung der Kundenanlage entspricht den einschlägigen Regelwerken und den aktuellen TAB der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH. Für den Anschluss und Betrieb gelten die Richtlinien der „Allgemeinen Versorgungsbedingungen“ (AVB FernwärmeV). Spülung und Druckprobe gemäß TAB sowie der hydr. Abgleich sind erfolgt.	----- Stempel
	Datum VIU & Unterschrift verantwortlicher Fachmann

10 Bemerkung	11 ausführende Fachunternehmen
--------------	--------------------------------

	Firma	
	Anschrift	
	Telefon	
	Ansprechpartner	



4a Kundenanlage

5a Rechnungsanschrift

Name, Vorname/Firma

Name, Vorname/Firma

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Anlagenbezeichnung (Erdg. 1.OG links, rechts)

Telefon, Handy, Email

12 Angaben zum Wärmezähler (wird von SWT ausgefüllt)

E i n b a u		A u s b a u	
Zählernummer:		Zählernummer:	
Zählergröße:	Zählerart:	Zählergröße:	Zählerart:
Zählerstand:	Einbaudatum:	Zählerstand:	Ausbaudatum:
Zählerstandort:			

13 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme gemäß Richtlinien Das Estrichaufheizprogramm wird nach Angabe des Anlagenerstellers im Rahmen der Inbetriebnahme von SWT eingestellt. SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben des Anlagenerstellers	
	Datum Unterschrift ausführende Fachkraft

14 Angaben zur Anlage (wird von SWT ausgefüllt)

Zählpunktbezeichnung: