

1 Anmeldung für	2 Nutzungsart	3 Heizfläche
<input type="checkbox"/> Zählereinbau	<input type="checkbox"/> EFH mit / ohne Einliegerwohnung	mit _____ m ³
<input type="checkbox"/> Zählerausbau Nr. _____	<input type="checkbox"/> Gewerbe Art, _____	mit _____ m ³
<input type="checkbox"/> Zählerwechsel Nr. _____	<input type="checkbox"/> MFH mit _____ WE (Zentralversorgung)	mit _____ m ³
<input type="checkbox"/> Unterteilung	<input type="checkbox"/> MFH mit _____ WE (Einzelversorgung)	mit _____ m ³
<input type="checkbox"/> Zusammenlegung	<input type="checkbox"/> Fußbodenheizung	
<input type="checkbox"/> Anlagenänderung	<input type="checkbox"/> Heizkörper	
<input type="checkbox"/> Wiederinbetriebnahme		

4 Kundenanlage	5 Rechnungsanschrift
----------------	----------------------

Name, Vorname/Firma

Name, Vorname/Firma

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Anlagenbezeichnung (Erdg. 1.OG links, rechts)

Telefon, Handy, Email

6 Es sind installiert

Jahreswärmebedarf Q _b gemäß Berechnung EnEV	= _____ kWh
Trinkwassererwärmung Q _{tw}	= _____ kWh
Heizlast = Jahresheizwärmebedarf Q _h / 1750 B _h	= _____ kWh

7 Qualitätssicherung

Heizlast wird raumweise berechnet! Vorgabe: Heizflächenleistung gemäß der Heizlast	Systemtemperatur als Berechnungsgrundlage
Heizlast nicht berechnet! Annahme: Heizlast des Raumes gleich der Leistung der /des Heizkörpers	60°C/40°C oder _____
Anlage gespült nach DIN EN 14336 (Ventile müssen geöffnet sein) Ja Nein	Wasseraufbereitung nach VDI-Richtlinie 2035 Ja Nein
Druckhaltung geprüft (Funktion und Größe des Ausdehnungsgefäß) Ja Nein	Heizkörperventile nach Berechnung eingestellt Ja Nein
Verteiler für Fußbodenheizung nach Berechnung eingestellt Ja Nein	Differenzdruckregler vorhanden / eingestellt Ja Nein
Berechnete Förderhöhe der Pumpe eingestellt Ja Nein	Regelung nach Berechnungsgrundlage eingestellt Ja Nein
Hydr. Abgleich wurde durchgeführt. Unterlagen/Berechnungen sind nach VOB/DIN 18380 beigelegt. Ja Nein	

8 Es sind installiert	9 Fertigstellung der Nahwärmanlage
-----------------------	------------------------------------

Die Ausführung der Kundenanlage entspricht den einschlägigen Regelwerken und den aktuellen TAB der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH. Für den Anschluss und Betrieb gelten die Richtlinien der „Allgemeinen Versorgungsbedingungen“ (AVB FernwärmeV). Spülung und Druckprobe gemäß TAB sowie der hydr. Abgleich sind erfolgt.	_____ Stempel
	Datum VIU & Unterschrift verantwortlicher Fachmann

10 Bemerkung	11 ausführende Fachunternehmen
--------------	--------------------------------

	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Firma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anschrift</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefon</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansprechpartner</td> <td></td> </tr> </table>	Firma		Anschrift		Telefon		Ansprechpartner	
Firma									
Anschrift									
Telefon									
Ansprechpartner									

