F.5 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten – Mittelspannung
(vom Kunden auszufüllen)

Anlagenanschrift	Stationsname/Feld-Nr	_____
Anlagenbetreiber	Vorname, Name	_____
	Telefon, E-Mail	_____
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort	_____
	Telefon, E-Mail	_____

Erzeugungseinheit (Typenbezeichnung)

Einspeiseleistung: kW Art:

Einheiten-Zertifikat Nummer: _____

Entkupplungsschutz

Wirkung der Entkupplungsschutzeinrichtung auf: ☐ MS-Schalter ☐ NS-Schalter

Überprüfung der Einstellwerte

Vorhandene Schutzfunktionen:	Einstellwert (Soll)		Einstellwert (Ist)		Wertrichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle
☐ Frequenzsteigerungsschutz f>	Hz	ms	Hz	ms	☐	☐
☐ Frequenzrückgangsschutz f<	Hz	ms	Hz	ms	☐	☐
☐ Spannungssteigerungsschutz U>>	V	ms	V	ms	☐	☐
☐ Spannungsrückgangsschutz U<	V	ms	V	ms	☐	☐
☐ Spannungsrückgangsschutz U<<	V	ms	V	ms	☐	☐

TF-Sperren

In der Anschlusszusage gefordert ☐ nein ☐ ja ☐ NS ☐ MS

Eingebaut ☐ ja ☐ nein

Prüfprotokoll liegt vor ☐ ja ☐ nein

Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.
Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebnahme der Erzeugungseinheit erfolgte am: _____

_____	_____	_____
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter

© BDEW, Juni 2008